



2020

主管部门：临沧市教育体育局

项目单位：临沧市老年人体育协会

项目名称：市老体协体育场地建设及体育赛事活动

委托单位：云南省临沧市财政局

中介机构：北京博思恒效咨询有限公司

评价时间：2021 年 11 月至 12 月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	3
二、绩效评价工作开展情况.....	4
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）绩效评价原则、依据及方法.....	5
（三）绩效评价指标体系及标准.....	7
（四）绩效评价工作过程.....	8
三、综合评价情况及评价结论.....	9
（一）绩效评价综合结论.....	9
（二）绩效目标实现情况.....	10
四、绩效评价指标分析.....	11
（一）项目决策情况.....	11
（二）项目过程情况.....	15
（三）项目产出情况.....	19
（四）项目效益情况.....	21
五、存在的问题及原因分析.....	22
（一）绩效目标设置不科学.....	22
（二）过程监管不够完善.....	23
（三）实施程序不够规范.....	24
六、有关建议.....	24
（一）提高绩效目标管理水平.....	24

(二) 完善过程监督管理机制.....	25
(三) 提供实施程序的规范性.....	25
七、附件.....	25

2020

根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）以及云南省临沧市财政局 2021 年度预算绩效评价工作安排，北京博思恒效咨询有限公司（以下简称“中介机构”）受云南省临沧市财政局（以下简称“市财政局”）委托，于 2021 年 11 月至 2021 年 12 月对 2020 年度临沧市教育体育局“市老体协体育场地建设及体育赛事活动”政府性基金预算支出项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

我国是人口老龄化进程加快国家之一，随着全民健身战略推进，老年人对健身需求增加，而场地设施是开展老年体育活动的基础。依据《临沧市人民政府关于市老年人体育协会请求安排彩票公益金支持老年人体育活动场地建设问题专题会议纪要》文件要求，为逐步改善临沧市基层老年人体育场地设施建设，临沧市人民政府决定从 2019 年起连续 2 年从民政、体育部门留用的彩票公益金中每年安排 80 万（民政部、财政部各 40

万元），用于支持基层老年人体育场地设施建设。通过对相关场地建设，完善基层老年人健身活动场所基础设施建设，丰富文化生活内涵，满足广大老年人精神文化需求，把健身活动阵地建到群众身边，调动老年人参与健身活动的积极性，提高广大老年人的文化素质和生活质量，从而使老年人文化生活充分得到保证。

2. 主要内容及完成情况

2020 年度，项目计划完成镇康县勐捧镇大棚陀螺场和永德县德党镇忙岗坝子寨陀螺场的新建及改造工程。截至 2021 年 10 月底，该项目实际完成镇康县勐捧镇大棚陀螺场升级改造，修缮周边护栏 120 平方米、地坪 759.47 平方米、看台 72.63 平方米、挡墙、公厕、灯光 31 盏等；完成永德县德党镇忙岗坝子寨陀螺场新建，项目占地面积 440 m²，建设主要内容有彩钢瓦架大棚 410.5 平方米、场地地坪浇筑 86 平方米、围栏 54 平方米、减力层 51.59 平方米、围墙 145.17 平方米、看台 32 平方米、排水沟 14 平方米、挡土墙 128.4 平方米、排电照明 1 项等。项目计划安排及实际完成情况表 1-1：

表 1-1 项目计划安排及实际完成情况表

序号	分项内容	计划安排内容	实际完成内容
1	镇康县勐捧镇大棚陀螺场升级改造	镇康县勐捧镇大棚陀螺场升级改造，修缮周边护栏、地坪、看台、挡墙、公厕、灯光等	镇康县勐捧镇大棚陀螺场升级改造，修缮周边护栏、地坪、看台、挡墙、公厕、灯光等
2	永德县德党镇忙岗坝子寨新建大棚陀螺场	新建永德县德党镇忙岗坝子寨陀螺场，项目占地面积 440 m ² ，建设主要内容有彩钢瓦架大棚、场地地坪浇筑、围栏、减力层、	新建永德县德党镇忙岗坝子寨陀螺场，项目占地面积 440 m ² ，建设主要内容有彩钢瓦架大棚、场地地坪浇筑、围栏、减力层、

序号	分项内容	计划安排内容	实际完成内容
		围墙看台、排水沟、挡土墙、排电照明等	围墙看台、排水沟、挡土墙、排电照明等

3. 资金投入及使用情况

2020 年度，项目预算资金 40 万元，实际到位 40 万元。截至 2021 年 10 月，项目实际支出 40 万元，预算执行率为 100%，主要为：镇康县胡捧镇大棚陀螺场升级改造 20 万，永德县德党镇忙岗坝子新建一个大棚陀螺场 20 万。

表 1-2 项目资金情况表

资金单位：万元

序号	费用项目	预算金额	到位金额	支出金额	执行率
1	镇康县胡捧镇大棚陀螺场升级改造	20	20	20	100%
2	永德县德党镇忙岗坝子新建一个大棚陀螺场	20	20	20	100%
合计		40	40	40	100%

（二）项目绩效目标

项目年度绩效目标为：通过改善建设老年人体育场地，组织全市老年群众参与体育活动，丰富体育文化的需求，提升老年群众身体素质和生活幸福指数。年度绩效指标如下：

（1）单位申报绩效指标表

表 1-3 项目年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	参与老年体育人数	2000 人
	成本指标	按要求拨付资金	100%
效益指标	可持续影响效益指标	确保临沧群众体育可持续发展	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

(2) 调整后的绩效指标表

表 1-4 项目年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	建设陀螺场数量	2 个
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	工程完工验收及时性	验收及时
	成本指标	成本节约率	≥0%
效益指标	社会效益指标	满足老年人建设需求	有效保障
	可持续影响效益指标	确保临沧群众体育可持续发展	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价对象及范围

本次绩效评价对象是临沧市教育体育局“市老体协体育场地建设及体育赛事活动”政府性基金预算项目，涉及财政资金 40 万元，综合评价项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

2. 评价目的

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、依据及方法

1. 评价原则

（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标以可量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

（2）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（3）客观公正原则。绩效评价坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

（4）结果导向原则。评价结果应运用于预算安排和预算执行中，不断提高部门预算管理水平。

2. 评价依据

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

（4）《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

（5）《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算

绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）；

（6）《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）；

（7）《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）；

（8）项目相关立项依据文件、行业发展规划；

（9）项目单位职责文件、中长期发展规划、本年工作计划；

（10）项目立项申请及立项批复、预算批复文件；

（11）项目支出绩效目标申报表；

（12）反映项目执行的财务资料、业务资料；

（13）反映项目产出及效果的证据资料；

（14）其他项目单位提供的依据资料。

3. 评价方法

根据项目特点，本次绩效评价采用案卷研究法、现场核查法、问卷调查法、预定目标与实施效果比较法、专家评审法进行评价，以对项目资金的使用过程和效果作出全面、准确和客观地评价。

（1）案卷研究法。针对评价对象设计主管单位自评表、实施单位自评表，组织单位进行绩效自评，并对单位提交的自评材料进行审核和梳理，撰写材料审核意见。

（2）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位，包括主管单位、实施单位和项目负责人等进行深入沟通交流，

实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，并对项目点进行实地勘察。

（3）问卷调查法。设计有针对性的调查问卷，通过对资金受益群体发放调查问卷，获取满意度方面的情况。问卷收集到的数据作为评价项目绩效的重要依据。

（4）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已完成（包含全部完成和部分完成），哪些未完成，从而评价财政支出绩效。

（三）绩效评价指标体系及标准

1. 评价指标

根据《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）的要求，结合项目特点，评价工作组围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定项目绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件）。本次综合绩效评价总分为100分，其中项目决策分值16分，项目过程分值24分，项目产出分值30分，项目效益分值30分。

参照《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号），评价结论采取评分与评级相结合的形式，评价等级分为：优秀（得分 $\geq$

90)；良好(90>得分≥80)；合格(80>得分≥60)；不合格(得分<60)。

2. 评价标准

通过使用预先设定的目标和计划标准、行业指标数据和历史数据作为评价标准，用于对绩效指标完成情况进行比较评价。

(四) 绩效评价工作过程

本次评价工作主要包含前期准备、评价实施、资料分析与报告撰写、报告意见征集与修改完善、档案资料移交共5个阶段。具体流程为：

1. 前期准备

(1) 组建绩效评价工作组。结合项目情况，中介机构组建由项目经理、项目助理等多层级人员构成的评价工作组，并对相关人员开展工作流程、工作守则、保密措施等方面的培训。

(2) 组织收集项目相关评价材料。工作组组织收集项目相关评价材料，通过梳理、分析提交的材料，找出绩效评价关键点、重点，为下一步绩效评价的实施打好基础。

(3) 评价方案撰写。在收集和审核项目相关资料的基础上，工作组了解项目概况及预算安排，明确评价思路、方法、内容和评价指标体系，制定绩效评价实施方案，并就评价实施方案与市财政局及项目单位进行沟通，完成实施方案的修改。

2. 评价实施

(1) 资料收集及审核分析。工作组对项目单位报送的绩效

自评资料进行收集、分类整理，对自评材料的完整性、填报数据的准确性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场调研提供参考。

（2）现场调研。工作组在资料审核分析的基础上，深入项目现场，对项目进行核查，听取资金使用单位对项目的介绍，核查和收集与项目实施有关的文件材料，实地勘察项目现场，采集、核对相关基础数据资料，并对项目实施的受益对象进行满意度调查。

3. 分析评价

（1）形成初步评价意见。评价工作组对收集的相关材料进行全面整理汇总，对采集的基础数据进行梳理，结合实地勘察情况，对项目的决策、过程、产出和效益等情况进行全面、系统的分析，剖析存在问题，提出建议，形成初步评价意见。

（2）撰写评价报告。工作组根据综合分析评价的情况，按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告，并提交市财政局；听取市财政局及项目单位对评估报告的反馈意见，并在论证后完成报告修改。

（3）档案资料移交。工作组将项目评价的方案、报告、过程文件等资料进行归档并移交至市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

市老体协体育场地建设及体育赛事活动项目绩效评价得分

79.57 分，评价等级为“合格”。一级指标具体得分情况详见下表：

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	16	14.00	87.50%
过程	24	16.9	70.42%
产出	30	21.75	72.50%
效益	30	26.92	89.73%
合 计	100	79.57	79.57%

整体来看，项目实施情况较好，该项目完成镇康县勐捧镇大棚陀螺场升级改造工程，包含修缮周边护栏、地坪、看台、挡墙、公厕、灯光等；新建永德县德党镇忙岗坝子寨陀螺场，项目占地面积 440 m²，建设主要内容有彩钢瓦架大棚、场地地坪浇筑、围栏、减力层、围墙看台、排水沟、挡土墙、排电照明等。为临沧市群众提供更多健身场所，满足群众的健身需求，有利于推动临沧市老年体育事业健康持续发展。但项目实施过程中还存在绩效目标设置不科学、过程监管不够完善、验收手续不规范等问题。

（二）绩效目标实现情况

根据评价情况，临沧市教育体育局“市老体协体育场地建设及体育赛事活动”项目绩效目标实现情况较好。各项绩效指标具体完成情况详见表 3-2。

表 3-2 项目绩效指标完成情况表（调整后的）

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	建设陀螺场数量	2 个	2 个
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%
	时效指标	工程完工验收及时性	验收及时	永德县德党镇已及时完成验收，镇康县勐捧镇未提供验收报告
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%
效益指标	社会效益指标	满足老年人建设需求	有效保障	有效保障
	可持续影响效益指标	确保临沧群众体育可持续发展	中长期	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	93.44%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标情况，该部分分值 16 分，综合分析，评价得分 14 分，得分率为 87.5%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项程序规范性	3	3	100%
		立项依据规范性	3	3	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	1	50%
		绩效指标明确性	2	1	50%
	资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
		资金分配合理性	3	3	100%
小计			16	14	87.5%

1. 项目立项

“项目立项”指标分值 6 分，从“立项依据充分性”“立

项程序规范性”进行评价，评价得分 6 分，无扣分情况，得分率 100%。

（1）立项依据充分性，本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

项目立项符合《临沧市人民政府关于进一步加快老龄事业发展的实施意见》（临政发〔2018〕72 号）、《临沧市人民政府关于市老年人体育协会请求安排彩票公益金支持老年人体育活动场地建设问题专题会议纪要》（第 135 期），项目立项为部门职责所需，且属于公共财政支出范围，该项目与部门其他项目无类似、重复的地方，项目立项依据充分。

（1）立项程序规范性。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

在立项程序方面，2018 年 12 月 25 日，临沧市人民政府办公室印发了《临沧市人民政府关于市老年人体育协会请求安排彩票公益金支持老年人体育活动场地建设问题专题会议纪要》（第 135 期），决定 2019 年至 2020 年，连续两年从市级彩票公益金中安排 80 万元用于支持老年人体育活动场所建设。依据该文件，2020 年 9 月 28 日，市老体协提交《关于请求下拨彩票公益金支持老年人体育场地设施建设的请示》，请求给予下拨 2020 年度支持老年人体育场地建设的 40 万元体育彩票公益金，并经市教体局第二十三次党组会议决议通过，项目立项程序规范。

资金设立及申报内容符合《临沧市老年人体育协会关于市级彩票公益金补助基层老年人体育场地设施建设项目申报有关事项的通知》等规定内容，符合项目单位新建、改造体育场地设施建设用地需求。

2. 绩效目标

“绩效目标”指标分值4分，从“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”等两个方面进行评价，评价得分2分，酌情扣分，得分率50%。

(1) 绩效目标合理性。本指标满分2分，评价得分1分，得分率50%。

该项目有预设绩效目标申报表，项目单位设置了实施期目标和年度目标，年度目标内容体现了项目的预期产出和效果，但实施期目标内容未充分反映项目预期实施完成情况。例如，该项目资金用于建设及改造陀螺场，而绩效目标为“严格按照工作方案认真执行，确保工作高质量完成”，未反映项目预期实施及达到效果情况，目标设置不合理。

(2) 绩效指标明确性。本指标满分2分，评价得分1分，得分率50%。

项目单位根据实施内容设置了相应的绩效指标，并对指标进行了细化量化，但指标设置不够科学，该项目资金用于陀螺场建设，而产出指标设置为“参与老年体育人数”，与支出内

容不匹配；且未设置质量、时效、社会效益等指标，科学性欠缺，酌情扣分。

3、资金投入

“资金投入”指标分值6分，从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”等两个方面进行评价，评价得分6分，酌情扣分，得分率100%。

（1）预算编制科学性。本指标满分3分，评价得分3分，得分率100%。

预算编制依据《临沧市人民政府关于市老年人体育协会请求安排彩票公益金支持老年人体育活动场地建设问题专题会议纪要（第135期）》、《德党镇人民政府关于请求永德县德党镇忙岗坝子寨陀螺场地建设项目给予资金补助的请示》（德政请〔2020〕46号）、《勐捧镇老年人体育协会关于修缮大棚陀螺场所需资金预算请示》（勐政发〔2020〕158号），预算编制依据充分，资金分配额度合理、预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算编制较为科学。

（2）资金分配合理性。本指标满分3分，评价得分3分，得分率100%。

依据《临沧市财政局关于下达2019年度体育彩票公益金的通知》（临财综发〔2020〕30号），市老体协体育场地建设及体育赛事活动补助的分配资金为40万。依据《临沧市老年人体育协会2019年工作总结及2020年工作安排》（〔2020〕12号），

资金主要用于镇康县勐捧镇大棚陀螺场升级改造工程和新建永德县德党镇忙岗坝子寨陀螺场各 20 万。依据《德党镇人民政府关于请求永德县德党镇忙岗坝子寨陀螺场地建设项目给予资金补助的请示》（德政请〔2020〕46 号）、《勐捧镇老年人体育协会关于修缮大棚陀螺场所需资金预算请示》（勐政发〔2020〕158 号），项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。

（二）项目过程情况

项目过程情况包括资金管理和组织实施,该部分分值 24 分，综合分析，评价得分 16.9 分，得分率为 70.42%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2	2	100%
		预算执行率	3	3	100%
		资金使用合规性	5	5	100%
	组织实施	组织机构健全性	1	0.5	50%
		实施方案科学性	2	1.5	75%
		管理制度健全性	2	1	5%
		制度执行有效性	4	2.4	60%
		合同管理规范	3	1	33.33%
		档案管理情况	2	0.5	25%
	小计		24	16.9	70.42%

1. 资金管理

“资金管理”指标分值 10 分，从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”等三个方面进行评价，评价得分 10 分，得分率 100%。

（1）资金到位率。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分

率 100%。

根据项目单位提供的《临沧市财政局关于下达 2019 年体育彩票公益金的通知》（临财综发〔2020〕30 号），市财政局于 2020 年 7 月 30 日下达预算资金 1337.71 万元，其中用于市老体协体育场所建设及体育赛事活动补助 40 万，资金于 2020 年 9 月 28 日全部到位至市教体局，资金到位率 100%，且到位及时。

（2）预算执行率。本指标满 3 分，评价得分 3 分，得分率 100%。

依据项目资金支出明细表，财政预算到位 40 万，截至 2021 年 10 月，实际支出 40 万，用于镇康县捧镇大棚陀螺场升级改造和新建永德县德党镇忙岗坝子寨陀螺场，预算执行率 100%。

（3）资金使用合规性。本指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

根据临沧市体育协会付补助永德县忙岗坝子寨陀螺场建设经费、补助镇康县捧镇大棚陀螺场升级改造经费记账凭证材料，该单位设立专账核算，资金支出合规；资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金由市教体局拨付至市老体协，县老体协根据《临沧市老年人体育协会关于市级彩票公益金补助基层老年人体育场地设施建设项目申报有关事项的通知》的申报要求向市老体协申请资金拨付，资金使用规范，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施

“组织实施”指标分值 14 分，从“组织机构健全性”“实施方案科学性”“管理制度健全性”、“制度执行有效性”“合同管理规范性”“档案管理情况”等六个方面进行评价，评价得分 6.9 分，有扣分情况，得分率 49.29%。

（1）组织机构健全性。本指标满分 1 分，评价得分 0.5 分，得分率 50%。

永德县德党镇忙岗村坝子寨陀螺场地建设项目相关单位在施工方案中对责任主体及人员分配做了安排；镇康县项目相关单位未提供关于项目组织机构文件资料，组织机构健全性无法判定，故酌情扣分。

（2）实施方案科学性。本指标满分 2 分，评价得分 1.5 分，得分率 75%。

依据《永德县德党镇忙岗大棚陀螺场地建设项目实施方案》，实施方案编制完整，有明确的计划及期限、目标任务，资金使用有明确计划与管理方案，经科学编制、准确合理；依据《镇康勐捧镇老年人关于实施修缮大棚陀螺场实施方案》，设置了明确的计划及期限、目标任务，但未对资金使用有明确计划与管理方案，因此酌情扣分。

（3）管理制度健全性。本指标满分 2 分，评价得分 1 分，得分率 50%。

项目单位具备相应的业务管理制度，如永德县德党镇设置合同管理、建设项目管理等内控制度；并制定了相关财务管理制度，

对财务使用、绩效管理做了规定，对资金使用情况作了安排。但镇康县勐捧镇未提供对应文件，无法评判，故酌情扣分。

（4）制度执行有效性。本指标满分 4 分，评价得分 2.4 分，得分率 60%。

永德县、镇康县项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，按照合同或协议进行；永德县德党镇忙岗大棚陀螺场建设项目中资金、工程建设内容、建设工期、付款方式按照合同约定进行；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位。

镇康县项目建设规模及内容，与项目结算表内容存在出入，如在建设规模及内容中包含陀螺场旁公厕改造，而项目结算时未体现此项内容，未说明出入原因；项目验收报告、技术鉴定等资料暂未齐全；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑无相关资料支撑，无法评判是否落实到位，故酌情给分。

（5）合同管理规范性。本指标满分 3 分，评价得分 1 分，得分率 33.33%

依据永德县《建设工程施工合同》包含对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全；项目实施过程照合同要求进行，但质保金未按合同约定支付。

依据《镇康勐捧镇大棚陀螺场升级改造建设项目协议书》，未体现对双方义务、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施做出规定；但依据协议，经验收合格后，甲方一次性给结算乙方工程款，未设置质保金，支付条款设置不够科学合理。

（6）档案管理情况。本指标满分 2 分，评价得分 0.5 分，得分率 25%

永德县德党镇镇忙岗大棚陀螺场地建设项目相关单位提供资料较为完善，镇康勐捧镇大棚陀螺场升级改造建设项目相关单位未能提供实施过程佐证材料。永德县、镇康县相关单位两者未提供项目档案管理有专人管理、保存佐证材料，无法判定。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该部分分值 30 分，综合分析，评价得分 21.75 分，得分率为 72.5%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	建设陀螺场数量	10	8.75	87.5%
	产出质量	质量达标率	7	3.5	50%
	产出时效	完成及时性	7	3.5	50%
	产出成本	成本节约情况	6	6	100%
小计			30	21.75	72.5

1. 产出数量

“建设陀螺场数量”指标分值 10 分，评价得分 8.75 分，得分率 87.5%。

依据《永德县德党镇忙岗大棚陀螺场地建设项目实施方案》和《镇康勐捧镇大棚陀螺场升级改造建设项目协议书》，该项目预期在 2021 年完成 2 个大棚陀螺场地建设，根据《项目完成情况统计表》，到 2021 年已完成永德县德党镇忙岗大棚陀螺场地建设和镇康县勐捧镇大棚陀螺场的升级改造，项目建设完成率为 100%，但仅提供了永德县的工程验收报告，未见镇康县的工程验收报告，因此该项酌情扣除分数。

2. 产出质量

“质量达标率”指标分值 7 分，评价得分 3.5 分，酌情扣分，得分率 50%。

依据《永德县德党镇忙岗村坝子寨陀螺场地建设项目工程竣工验收报告》，该项目工程符合国家相关验收要求，符合实施方案和建设项目施工合同约定的要求，该项目竣工验收合格，质量达标；镇康县项目未提供相关验收报告，无法判断。

3. 产出时效

“完成及时性”指标分值 7 分，评价得分 3.5 分，酌情扣分，得分率 50%。

永德县项目工程于 2021 年 1 月 10 日开工，2021 年 2 月 7 日竣工，在项目施工合同约定时间内完成，完成及时；镇康县项目工程由于无法提供相应验收报告，项目工程完成时间无法确定，故无法判断。

4. 产出成本

“成本节约情况”指标分值 6 分，评价得分 6 分，不扣分，得分率 100%。

永德县、镇康县项目财政预算合计 40 万，实际支出 40 万，支出未超预算，成本控制合理，且执行进度与事项完成进度基本匹配，成本节约情况较好。

（四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、可持续影响及服务对象满意度等，该部分分值 30 分，综合分析，评价得分 26.92 分，得分率为 89.73%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	社会效益	积极应对人口老龄化，满足老年人健身需求	14	12.32	88%
	可持续影响	临沧市老年体育事业健康持续发展	6	4.8	80%
	服务对象满意度	老年人满意度	10	9.8	98%
小计			30	26.92	89.73

1. 社会效益

“社会效益”指标分值 14 分，从“积极应对人口老龄化，满足老年人健身需求”方面进行评价，评价得分 12.32 分，得分率 88%。

项目通过完成两个镇级陀螺场地建设，使得基层老年健身活动的相关体育设施得到完善，为广大老年人开展康乐健身活动提供平台，同时也满足老年人文化体育项目的传承和延续，丰富文化生活，满足了老年人的健身需求，有利于推动更多老年人走出家门参与锻炼，增加老年人体育人数，社会效益较明

显。但具体促进参与老年体育人数暂无法评判，缺乏相关数据统计，实际完成情况有待考究，故酌情扣分。

2. 可持续影响

“可持续影响”指标分值 6 分，从“临沧市老年体育事业健康持续发展”方面进行评价，评价得分 4.8 分，得分率 80%。

该项目的开展有利于推动临沧市老年体育场地设施完善，促进更多老年人参与到体育健身活动中，推动临沧群众体育可持续发展；但该项目建设完成后陀螺场地后续管护措施不够完善，后续维护人员、维护资金投入、维护措施等未形成有效机制，项目可持续性有待加强，故酌情扣分。

3. 服务对象满意度

“服务对象满意度”指标分值 10 分，从“老年人满意度”方面进行评价，评价得分 9.8 分，得分率 98%。

项目预期服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。本项目通过电子问卷形式向受益对象发放满意度调查问卷，共回收有效问卷 61 份，总体满意度为 93.44%，其中，老年人对于项目组织管理工作满意度为 92.98%、对于陀螺场建成后改善老年人活动环境的满意度为 96.49%、对于项目促进体育发展的满意程度 91.23%，超过 90%。可见老年人对于陀螺场场地建设情况整体满意度较高，但未达到预期的满意度效果，因此该项进行扣分。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不科学

绩效目标设置不够科学合理，难以通过单位设置的绩效目标考核项目实际完成情况。一是绩效目标设置不够完整，绩效目标未反映项目预期实施完成情况和实施效果。如该项目资金用于建设及改造陀螺场，而绩效目标为严格按照工作方案认真执行，确保工作高质量完成，无反映项目预期实施及达到效果情况，目标设置不合理；二是指标内容与项目支出内容不匹配，如产出指标设置为参与老年人数量，而实际要完成的是陀螺场场地建设，计划与项目的实际支出内容缺乏直接关联性；三是产出指标不全面，缺乏质量、时效、社会效益指标。

（二）过程监管不够完善

一是市教体局作为项目主管部门，未对项目实施有效的监督管理。项目实施形式为市教体局下达资金到市老体协，市老体协根据县老体协项目报送情况将资金下达到县，但后续没有对县老体协资金流向以及资金使用情况的有效监管，且市教体局作为整个项目的主管部门对于资金的监管不到位；二是工程监理材料不够完善，项目通过聘请监理单位对工程实施过程进行监督管理，但未提供相应监理报告和监理日志，过程监管材料不够完善。三是项目单位未针对该项目制定相关财务管理制度、项目管理制度。四是项目档案管理不够完善，未进行资料专人管理、保存，导致相关材料在评价中欠缺。例如镇康勐捧镇大棚陀螺场升级改造建设项目相关单位未能提供验收材料、施工过程佐证材料等。

（三）实施程序不够规范

一是根据永德县德党镇人民政府与云南佅山建设工程有限公司签定合同规定，工程在竣工验收申请报告后7日内完成审查并组织验收，工程实际开工时间为2021年1月10日，完工时间为2021年2月7日，但根据验收报告，工程实际验收时间为2021年4月1日，晚于合同规定的验收时间。且根据合同规定，项目需预留5%的质保金于一年质保期满后支付，但根据转账凭证显示，项目实施单位已在工程完工验收后支付全部工程款，未留5%款项于质保期后支付。二是依据《镇康勐捧镇大棚陀螺场升级改造建设项目协议》，在合同规定工程结束后，由乙方通知甲方到场验收，但项目单位未提供项目的验收报告，无法判定业主单位是否已完成验收。

六、有关建议

（一）提高绩效目标管理水平

针对项目绩效目标与绩效指标填报不完整、不科学的问题，建议全面加强部门强化绩效目标管理。一是建议项目单位根据项目的工作内容设置完整的绩效目标，目标内容应能反映项目预期实施完成情况和实施效果；二是建议项目单位根据项目支出内容和绩效目标细化量化成相应的绩效指标，指标内容应与预期完成工作量相匹配，以充分反映项目的具体产出内容；三是建议项目单位完善绩效指标设置，补充质量、时效、社会效益等指标，如新增“陀螺场地建设数量”、“工程完工验收及

时率”、“工程验收合格率”等指标，以充分反映项目的产出和效益。

（二）完善过程监督管理机制

一是主管部门要加强对项目资金过程监管。在拨付资金后，后续需要对资金流向以及资金使用情况的有效监管，发挥主管部门监管作用；二是项目实施单位要强化项目监管，提高监管的有效性。有效的项目监管，是保障项目进度和质量的关键。建议项目单位要积极落实主体责任，明确项目责任科室和责任人、主体职责；针对该项目制定相关财务管理制度、项目管理制度；针对该项目设置专职统筹、协调管理机构；完善项目档案管理，对相关资料进行专人管理、保存，切实加强日常监督管理，并对监督工作进行有效记录，以保证工作的规范性和有效性。

（三）提供实施程序的规范性

一方面，建议项目单位应提前熟悉相关协议，实时把控项目实施进度，按时完成验收，并按照合同规定支付工程款项，预留质保金于工程保修期后支付，为工程后续维修工作提供有效保障；二是项目单位应加强对项目验收监管力度，制定一套合理有效的验收流程标准，并对验收过程进行有效记录，以保证工作的规范性和有效性。

七、附件

1. 项目指标体系及打分情况表

2. 问卷调查报告

3. 现场访谈报告

附件 1

2020 年度临沧市教育体育局市老体协体育场地建设及体育赛事活动政府性基金 预算项目指标体系及打分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
项目决策 (16 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	临沧市发展相关规划、项目单位职责、与项目有关的政策文件	3
					评分规则： 要点①-⑤各占 20%权重分，要点①，符合其中一项即得该要点分值，每发现一处不符合，扣每个要点权重分的 20%，扣完为止。		
		立项程序规范性	3	考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请并获得主管部门的批复； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	立项资料 and 文件、项目批复相关文件、访谈、其他相关证明资料	3
					评分规则： 要点①-③各占 1/3 权重分，符合则得对应权		

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
					重分，不符合，扣除相应权重分。		
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	2	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	考核要点： ①项目设定了绩效目标，且与国省道公路交叉路口建设相关； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目绩效目标与相应预算严格关联。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 1/3。	绩效目标申报材料	1
		绩效指标明确性	2	考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	考核要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以呈现； ③与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 1/3。	项目基础材料、项目绩效目标申请材料、项目年度计划	1
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则： 以上要点各占 25%权重分，符合则得对应权重分，每发现一起不符合，扣每个要点权重	项目基础材料、预算编制过程材料	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
					分的 20%，扣完为止。		
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则： 要点①②各占 50%权重分，符合则得对应权重分，不符合，扣除相应权重分。	项目基础材料、预算编制过程材料	3
项目过程 (24 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评分要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则： 资金到位率等于 100%时得要点满分，资金到位率小于 100%且大于等于 80%得 70%要点分值，资金到位率小于 80%且大于等于 60%得 50%要点分值，资金到位率小于 60%则该要点不得分。	资金拨付凭证记录、财务资金记录。	2
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评分要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	资金拨付凭证记录、财务资金记录。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
					评分规则： 预算执行率等于 100%时该指标得满分，预算执行率小于 100%且大于等于 80%*该指标得 70%权重分，预算执行率小于 80%且大于等于 60%该指标得 50%权重分，预算执行率小于 60%则该指标不得分。		
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否制定了专项资金管理办法； ②是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ③资金的拨付有完整的审批程序和手续； ④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则： 要点①-⑤各占权重分的 20%。符合则得对应权重分，如不符合扣除 20%权重分，扣完为止。	专项资金管理办法、资金拨付凭证记录、财务资金记录；财务数据	5
	组织实施 (14 分)	组织机构健全性	1	考察项目组织机构是否健全、分工是否明确。	考核要点： ①针对项目建立专职统筹、协调管理机构； ②明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。	项目组织机构文件、项目管理制度文件、实施方案	0.5
		实施方案科学性	2	考察项目实施方案是否完整、科学。	考核要点： ①实施方案编制完整，有明确的计划及期限、目标任务等内容；	实施方案	1.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
					②资金使用有明确计划与管理方案，经科学编制、准确合理。 评分规则：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。		
		管理制度健全性	2	考察项目管理制度是否健全、完善、有效。	考核要点： ①明确的项目实施相关制度保证项目实施； ②项目实施制定了完整且严格的审批程序。 评分规则：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。	项目管理制度文件	1
		制度执行有效性	4	考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度，项目管理制度的执行是否有效。	考核要点： 项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行，未发现违规行为。 评分规则：未发现违规行为得满分，若发现违规行为，有相应的补救措施且补救措施及时、得当，则扣除权重的 50%；若发现违规行为，没有补救措施或补救措施不当、不及时则不得分。	项目执行过程文件	2.4
		合同管理规范	3	考察合同管理的规范性。	考核要点：①合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。②项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。 评分规则：若均符合，则得满分，若不完全符合以上要求，酌情扣分。	合同协议	1
		档案管理情况	2	考核项目档案管理情况。	考核要点： ①项目档案资料齐全； ②项目档案管理有专人管理、保存。	项目管理制度及实施记录	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
项目产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	建设陀螺场 数量	10	指标解释： 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 评价要点： 项目实施周期内各项产出完成情况。	得分=实际完成率*标准分,超过标准分的按标准分分计。	项目基础材料、项目绩效目标申请材料、实施方案、验收报告	8.75
	产出质量 (7 分)	质量达标率	7	指标解释： 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 评价要点： 项目实施周期内产	得分=质量达标率*标准分,超过标准分的按标准分分计。	验收报告	3.5

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
				出质量达标情况			
	产出时效 (7分)	完成及时性	7	指标解释： 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间： 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间： 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 评价要点： 项目是否按计划进度完成各阶段工作任务。	根据项目各阶段工作任务完成及时性程度赋分： 完成及时，得标=（90%（含）-100%）*标准分； 完成较及时，得分=（80%（含）-90%）*标准分； 完成及时性一般，得分=（60%（含）-80%）*标准分； 完成不及时，得分=（0-60%）*标准分。	合同协议、验收报告	3.5
	产出成本 (6分)	成本节约情况	6	指标解释： 评价项目实施过程成本控制情况，以及单位成本节约情况。 评价要点： ①项目实施过程是否采取了成本控制措施； ②项目成本控制是否有效。 ③单位成本节约情况。	1. 若项目涉及评价要点③，则评价要点①②标准分各3分，评价要点③标准分4分； 2. 若项目不涉及评价要点③，则评价要点①②标准分各5分。 符合评价要点要求的，得分=100%*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=80%*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=60%*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。	预算审批相关资料、支付凭证、实施记录	6
项目效益 (30分)	社会效益 (14分)	积极应对人口老龄化，满足老年人健身需求	14	指标解释： 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 评价要点： 评价项目实施效益的显著程度。	根据效益的显著程度定性评分， 效益良好，得分=标准分； 效益较好，得分=80%*标准分； 效益一般，得分=60%*标准分； 效益较差，不得分。	绩效目标申报材料、自评材料、实施方案	12.32

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	数据来源	评价得分
	可持续影响（6分）	临沧市老年体育事业健康持续发展	6	指标解释： 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 评价要点： 评价项目实施效益的显著程度。	根据效益的显著程度定性评分，效益良好，得分=标准分；效益较好，得分=80%*标准分；效益一般，得分=60%*标准分；效益较差，不得分。	绩效目标申报材料、自评材料	4.8
	满意度（10分）	老年人满意度	10	指标解释： 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 评价要点： 评价社会公众或服务对象对项目实施的满意度程度。	得分=社会调查服务对象满意度/计划满意度*标准分，超过标准分以标准分计。	满意度问卷调查	9.8
合计			100	——		——	79.57

附件 2

2020 年度临沧市教育体育局市老体协体育场地建设及体育赛事活动政府性基金预算项目绩效评价 满意度调查报告

评价工作组对临沧市教育体育局市老体协体育场地建设及体育赛事活动政府性基金预算项目服务对象发放调查问卷 61 份，最终获得有效问卷 61 份，问卷具体分析如下。

1. 您对该项目工作内容的了解程度？

选项	小计	比例
A.了解	48	 78.69%
B.较了解	7	 11.48%
C.一般	6	 9.84%
D.不了解	0	 0%
本题有效填写人次	61	




注：本题为单选题，经统计，78.69%的受访对象对该项目工作内容了解，11.48%的受访对象对该项目工作内容较了解，剩余 9.84%的受访对象对该项目工作内容的了解程度一般。

2. 您对该项目组织管理工作的满意程度？

选项	小计	比例
A.满意	53	 86.89%
B.较满意	4	 6.56%
C.一般	4	 6.56%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	61	




注：本题为单选题，经统计，86.89%的受访对象对该项目组织管理工作**满意**，6.56%的受访对象对该项目组织管理工作**较满意**，6.56%的受访对象对该项目组织管理工作满意度**一般**。经合计，本问题的满意度为93.44%。

3. 您对该项目改善老年人活动环境的满意程度？

选项	小计	比例
A.满意	56	 91.8%
B.较满意	3	 4.92%
C.一般	2	 3.28%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	61	

注：本题为单选题，经统计，91.8%的受访对象对该项目改善老年人活动环境的程度**满意**，4.92%的受访对象对该项目改善老年人活动环境的程度**较满意**，3.28%的受访对象对该项目改善老年人活动环境的程度满意度**一般**。经合计，本问题的满意度为96.72%。



4. 您对该项目促进老年人体育发展的满意程度？

选项	小计	比例
A.满意	50	 81.97%
B.较满意	6	 9.84%
C.一般	5	 8.2%
D.不显著	0	 0%
本题有效填写人次	61	

注：本题为单选题，经统计，81.97%的受访对象对该项目促进老年人体育发展的作用**满意**，9.84%的受访对象对该项目促进老年人体育发展的作用**较满意**，8.2%的受访对象认为该项目促进老年人体育发展的作用**一般**。经合计，本问题的满意度为96.72%。

一般。经合计，本问题的满意度为 91.80%。

5. 您对该项目的整体满意程度？

选项	小计	比例
A.满意	54	 88.52%
B.较满意	4	 6.56%
C.一般	3	 4.92%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	61	

注：本题为单选题，经统计，88.52%的受访对象对该项目整体**满意**，6.56%的受访对象对该项目整体**较满意**，4.92%的受访对象对该项目整体满意度**一般**。经合计，本问题的满意度为 95.08%。

附件 3

2020 年度临沧市教育体育局市老体协体育场地建设及体育赛事活动政府性基金预算项目工作访谈报告

为了多方位了解 2020 年度本项目实施情况，验证项目的实施效果，评价工作组根据《访谈工作方案》的设计，开展了现场调研访谈。

一、访谈对象及目的

在本次绩效评价实施阶段中后期，评价工作组结合书面审核和现场评价整体情况，采取现场面对面方式，与项目相关业务、财务人员进行谈话调查，目的是了解项目相关人员参与项目申报、组织实施、预算资金管理及使用等相关情况。

二、访谈内容

1. 请您简要谈谈项目设立的背景、目的、依据，项目决策、申报等前期工作等。

2. 请您简单介绍一下项目内容、项目目标、项目组织管理情况、项目总体的方案、项目内容调整的程序及要求。

3. 请您简要说明项目进度安排、项目实施情况、项目执行存在的问题及整改方案。

4. 请您简要说明项目产出及效果情况，以及对项目成果的满意度。

5. 请您简要说明项目实行过程中遇到的主要问题或难点。

三、访谈情况

11月25日,评价工作组一行2人,在开展现场评价的同时,与项目相关业务、财务人员进行了一一谈话。

从访谈结果看:一是了解到项目实际用于镇康县勐捧镇大棚陀螺场和永德县德党镇忙岗坝子寨陀螺场的新建及改造工程;二是了解到项目预期在2021年完成2个大棚陀螺场地建设,根据《项目完成情况统计表》,到2021年已完成永德县德党镇忙岗大棚陀螺场地建设和镇康县勐捧镇大棚陀螺场的升级改造;三是了解到项目通过完成两个镇级陀螺场地建设,使得基层老年健身活动的相关体育设施得到完善,但具体促进参与老年体育人数暂无法评判。